



HOUSE OF CHARCO

完成が楽しみ



『チャコの家』

福井市
I 様



『チャコの家』断熱パネル搬入の様子

福井市 I 様邸新築工事は、前号では、地鎮祭(2月23日)から始まり、地盤改良工事、基礎工事へと進めてきた工程をご紹介しましたが、今回の『Part 2』では材料の搬入から、建て方工事、木工事等と、ここまで順調に進んできた様子をご紹介したいと思います。

まず、材料の搬入ですが、材料は福島県の郡山市から運ばれてきた『チャコの家』の断熱パネルです。これがなかなかの大変な作業となりました。左の写真でもお分かりのように I 様までの道幅が狭く、4tトラックがご近所の立派なお家の石塀や電柱をかすめながら手に汗握る作業となりました。流石のベテランのドライバーさんもハンドルを硬く握りしめ何度も何度も切替えて最後には完璧に搬入を完了させました。私は作業を見守るだけでしたが、現場の張り詰めた緊張感と、ドライバーさんの東北弁の愛嬌のあるしゃべり口調とが、アンバランスすぎて、申し訳ないけど笑ってしまいました。ドライバーさん、ご苦労様でした。

それから1週間後、足場を組み上げて、4月3日好天に恵まれて建て方工事が行われましたが、こちらもベテランの職人達の腕によって予定通りスムーズな作業工程となりました。

そして『チャコの家』の断熱パネルも設計通りガッチリと納められ「冬暖かく夏涼しい家」の一番重要な部分が出来上がってきました。このパネルが収まっただけでも「断熱性」「遮音性」等を発揮した建物になったなあと実感出来ます。その後、『チャコの家』としては断熱パネルの次に大切な24時間計画換気の配管も大工工事や外装工事等と並行しながら終了し、残すところは内装外装の仕上げと設備工事、外構工事等だけとなりました。この工程にたどり着くまでに、I 様には何度も現場に足を運んで頂き、色々な商品の色決めやデザイン決めといった打ち合わせをさせて頂きました。7月上旬の完成までもうしばらくお付き合いください。

次号では、計画換気や気密測定等『チャコの家』の性能、綺麗に仕上がった内装の様子をご案内できると思います。お楽しみに！(社長)



建て方& I 様と記念撮影の様子



105ミリ床断熱パネルの様子

120ミリ壁断熱パネルの様子→



外装も着々と進行中!
「冬暖かく夏涼しい家」
『チャコの家』
もうすぐ完成です!

